

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

MINISTRE DE L'EAU ET DE
L'ENERGIE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE LA GESTION DES
RESSOURCES EN EAU

UNITE D'EXECUTION DU PROJET

COOPERATION
CAMEROUN-BANQUE
MONDIALE



Projet d'Assainissement
Liquide

SAN-CAM



ASSOCIATION DES ANIMATEURS ET
ENCADREURS EN DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

**CAMPAGNES DE PROMOTION ET D'EDUCATION EN MATIERE D'HYGIENE,
DE SUPERVISION DU PROGRAMME DE LATRINES FAMILIALES ET
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR DES MUNICIPALITES AU CAMEROUN**

ZONE 2 : Mokolo-Koza



RAPPORT FINAL : Juin 2017

SOMMAIRE

I. Contexte et justification.....	2
I. Introduction	3
III. Activités prévues pour la période	4
IV. Activités	4
1. Pour la sensibilisation	5
2. Pour le renforcement des capacités	7
3. Pour la construction des latrines	8
4. Tenues des réunions avec l'UEP	12
5. Formation en continue des Points Focaux	13
V. Suivi des cadres des résultats	13
VI. Conclusion	14
VII. Consommation financière et du délai	15
Mise à jour du chronogramme général	19
Annexe	20

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale d'assainissement liquide, l'ONG AAEDC a signé un contrat avec le Projet SANCAM pour conduire les campagnes de promotion et d'éducation en matière d'hygiène, de supervision du programme de latrines familiales et assistance technique pour la Zone 2 à savoir les Communes de Mokolo et Koza)

L'Objectif global est de relever l'accès à l'assainissement amélioré dans la région de l'extrême Nord où le taux d'accès est faible (12%) et qui se trouve en dessous de la moyenne nationale qui est de (15%)

Les objectifs spécifiques (Intervenir dans le département du MAYO TSANAGA plus précisément dans les communes de MOKOLO et KOZA) sont les suivants :

- Organiser les activités d'informations pour la participation des ménages au Projet ;
- Associer les points focaux communaux en charge d'hygiène et d'assainissement à l'ensemble de toutes les activités du projet ;
- Sensibiliser et éduquer les populations cibles aux bonnes pratiques d'hygiène ;
- Utiliser les supports fournis par l'unité d'exécution du projet (UEP) pour la sensibilisation de masse et porte à porte.

Pour l'atteinte des objectifs un ensemble d'activités devraient être menées entre autres :

- Pour la sensibilisation des ménages et la sensibilisation de masse
 - Organiser les activités d'information pour la participation des ménages au projet ;
 - Associer les points focaux communaux en charge de l'hygiène et de l'assainissement à l'ensemble de toutes les activités du projet ;
 - Sensibiliser et éduquer les populations aux bonnes pratiques d'hygiène. Ainsi, les principaux modules d'éducation sanitaire en termes de sensibilisation sont : le lavage des mains avec du savon aux moments critiques ; la gestion de l'hygiène menstruelle, le lien entre l'hygiène et l'assainissement ; les liens entre les maladies et l'absence ou l'usage des mauvaises latrines ;
 - Utiliser les supports fournis par l'UEP pour la sensibilisation de masse.
- Pour le renforcement des capacités
 - Initier les points focaux communaux aux techniques de sensibilisation des ménages ;
 - Arrêter avec les enseignants les modules de formation sur l'assainissement destinés aux élèves ;
 - Former les enseignants aux modules de formation à dispenser ;

- Former les APE ou autres comités existant dans des écoles à l'hygiène de l'eau et de l'assainissement (entretien des blocs sanitaires, approvisionnements en savon, etc.)
- Pour la sensibilisation des écoles primaires
 - Suivre la formation faite par les enseignants ;
 - Comptabiliser les effectifs des élèves formés par les enseignants.
- Pour la construction des latrines familiales
 - Sélectionner les ménages devant bénéficier de la subvention à la construction des latrines (en collaboration avec le point focal communal de l'assainissement de la commune concernée) ;
 - Assister les ménages et les maçons à la signature des contrats de travaux de construction des latrines ;
 - Approvisionner les sites de travaux en matériaux de construction délivrés par l'UEP ;
 - Former les ménages à la construction de la superstructure des latrines familiales ;
 - Suivre les maçons dans la construction des latrines ;
 - Participer avec les points focaux communaux à la réception des travaux de construction des latrines familiales ;
- Pour les relations avec l'UEP
 - Tenir des réunions bihebdomadaires avec l'UEP ;
 - Mettre en œuvre toutes les recommandations de l'UEP ;
 - Rédiger des rapports mensuels et trimestriels d'activités suivant un canevas fourni par l'UEP comprenant des tableaux permettant de faire le point sur l'avancée des résultats obtenus et des principaux indicateurs du projet.

II. Introduction

L'objectif global de cette mission est d'apporter une assistance technique à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des activités de la composante rurale du Projet SAN-CAM dans les communes de Mokolo et Koza, à travers les campagnes de promotion et d'éducation en matière d'hygiène, de supervision du programme de construction de latrines et assistance technique pour les municipalités.

Le présent rapport mensuel couvre la période de Juin 2017 et relate les activités que l'ONG AAEDC a menées sur le terrain pendant cette période. Il est structuré ainsi :

- Les activités prévues pour la période ;
- Les activités conduites pendant la période ;
- Les activités non conduites ;
- Les difficultés rencontrées et solutions proposées

- Le suivi du cadre des résultats.

III. Activités prévues pour la période

Activités	Principales tâches ou approches de réalisation de l'activité
Sensibilisation	Sensibilisation et éducation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les ménages à travers le porte à porte
	Sensibilisation et éducation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les lieux publics
	Sensibilisation et éducation des femmes sur l'hygiène menstruelle dans les formations sanitaires et les rencontres des organisations féminines
	Sensibilisation des élèves par les enseignants
Renforcement des capacités de points focaux communaux aux techniques de sensibilisation des ménages	Formation du Point Focal Communal
	Formation des enseignants
Construction des latrines familiales	Sélection des ménages bénéficiaires
	Signatures des contrats avec les ménages
	Construction des latrines familiales
Relation avec l'UEP	Tenues de réunions bimensuelles
	Fourniture du rapport mensuel

IV. ACTIVITES

1. **Sensibilisation des populations**

 Le porte à porte quant à lui consiste à travailler dans les concessions et ménages avec le consentement des responsables des ménages et des chefs traditionnels locaux. A la fin de chaque entretien, le ménage sera marqué aux normes des recommandations de l'UEP.

Chaque ARC de terrain est responsable des villages dans lesquels il procédera à la sensibilisation. L'ARC sera accompagné de temps en temps par l'agent communal d'hygiène, le superviseur et ou le chef de l'aire de santé.

La sensibilisation portera sur les thèmes de l'hygiène et l'assainissement d'une manière générale, sur l'information des populations sur les activités du projet ainsi que sur les thèmes tels que :

- L'importance d'avoir une latrine
- Les différentes techniques de lavages des mains
- Les barrières sanitaires

- L'utilisation des latrines

- ✚ La sensibilisation de masse a porté sur les thèmes de l'hygiène et l'assainissement d'une manière générale, sur l'information des populations sur les activités du projet, le lavage des mains, l'utilisation des latrines ainsi que la conservation de l'eau à domicile. Elle se déroule dans les lieux publics en regroupant les leaders d'opinions, les chefs des ménages, les chefs traditionnels et religieux et est conduite par des animateurs. Une réunion de masse doit mobiliser au moins 20 personnes et au plus 40. Le lieu et la date de la tenue de réunion est arrêté d'un commun accord avec les chefs traditionnels.

Vu que nous allons intervenir dans les zones où il y a des déplacés, un accent sera mis sur le choléra et la potabilisation de l'eau

- ✚ La sensibilisation des élèves par les enseignants. Cette activité consiste à mener des leçons par les enseignants aux élèves qu'ils encadrent sur les bonnes pratiques de l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire et à domicile. Elle porte sur l'éducation des enfants sur les risques liés à la défécation à l'air libre, à la consommation des aliments ainsi que la boisson des eaux en milieu scolaire.

- ✚ Quant à la sensibilisation sur l'hygiène menstruelle, elle se déroule simultanément dans les centres de santé et ainsi que dans les villages. Cette activité conduite par des animatrices concerne les femmes. Elle consiste à sensibiliser les femmes sur l'hygiène corporelle en générale et sur la propreté intime en particulier.

- ✚ Nous avons aussi renforcé les capacités des enseignants qui sensibiliseront les élèves sur le CHAST. Cet outil leur permettra d'inculquer aux élèves les bonnes pratiques de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire et à la maison.

- ✚ La sélection des potentiels ménages bénéficiaires, elle consiste dans le processus de mise en œuvre d'identifier dans un premier temps les ménages qui n'ont pas de latrines. Ensuite, les responsables de ces ménages sont sensibilisés sur l'importance d'avoir une latrine en les expliquant aussi dans le cas où ils voudront bénéficier d'une latrine, l'apport du projet ainsi que leurs apports à eux. Alors chaque responsable adresse une demande attestant sa volonté d'acquérir une latrine et sa participation au projet.

- ✚ Quant aux relations avec l'UEP, des réunions bihebdomadaires sont tenues régulièrement ainsi que des rapports produits chaque mois. Durant cette période, nous avons mené les activités suivantes:

Activités	Principales tâches ou approches de réalisation de l'activité	Résultats			
		Prévu	Réalisé	Ecart	%
A.1	Sensibilisation des ménages et la sensibilisation de masse				
	Information des autorités administratives et municipales (1 Sous-préfet et 1 Maire) pour la participation des ménages au projet	4	4	0	100%
	Information des responsables de la santé (Médecin du district et Chefs des aires de santé) pour la participation des ménages au projet	18	18	0	100%
	Information des chefs de villages et leaders d'opinion (Catéchistes, Pasteurs, Imam, etc...) pour la participation des ménages au projet	87	95	+8	110%
	Sensibilisation et éducation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les ménages à travers le porte à porte	43 080	47 587	+4 507	113%
	Sensibilisation et éducation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les lieux publics	20 720	21 512	+792	103%
	Sensibilisation des élèves par les enseignants	2 100	2811	+ 711	134%
	Sensibilisation et éducation des femmes sur l'hygiène menstruelle dans les formations sanitaires et les rencontres des organisations féminines	2 800	1 275	- 1 425	45%
	Sensibilisation de masse dans les lieux publics, les ménages à travers le porte à porte et l'hygiène menstruelle	66 600	70 374	+3 774	106%



Séance de sensibilisation des femmes sur l'hygiène menstruelle à Gaboua (Commune de Koza)



Réunion avec les Relais (ARC) de Mokolo (Commune de Mokolo)

2. Pour le renforcement des capacités des enseignants

Deux (02) séances de formations ce sont tenues au courant de ce mois pour le renforcement des capacités des enseignants dans la commune de Mokolo. L'une s'est tenue à Ecole Publique Groupe 1 de Mokolo regroupant 14 écoles pour 49 enseignants formés, et l'autre s'est tenue à l'Ecole Publique de Mokong regroupant 10d'école pour 34 enseignants formés. (Liste de présence en annexe).



Formation des enseignants à Mokolo (Commune de Mokolo)

3. Approche méthodologique pour la construction des latrines

La première activité menée a été le recrutement des maçons. Le projet a formé des maçons pour la construction des latrines dans chaque commune et l'ONG avec l'appui des Maires et PFC a tenu plusieurs réunions avec ces maçons pour s'accorder sur le travail à faire ainsi et la stratégie à adopter. S'en est suivi une démonstration pratique menée par les techniciens. Des matériaux ont été enlevés de Maroua et acheminés dans les différentes localités. Ainsi des fers ont été tissés et des dalles coulées. Certains ménages ont déjà mobilisés leurs apports (sable et graviers) et d'autres jusqu'à creuser la fosse.

L'approche méthodologique adoptée par l'AAEDC pour les atteintes des objectifs quant à la construction des latrines a été la suivante :

- Les villages retenues sont ceux qui figure d'abord dans le PCA des communes et où les campagnes de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement ont été fortement mené par les ARCs et qui a abouti par les demandes d'obtention de latrines introduites par les responsables des ménages auprès des communes et de l'AAEDC ;
- Ensuite a suivi la tenue des réunions d'information dans chaque village des conditions à remplir pour l'acquisition d'une latrine. La sélection des potentiels ménages bénéficiaires, elle consiste dans le processus de mise en œuvre d'identifier dans un premier temps les ménages qui n'ont pas de latrines. Ensuite, les responsables de ces ménages sont sensibilisés sur l'importance d'avoir une latrine en les expliquant aussi dans le cas où ils voudront bénéficier d'une latrine, l'apport du projet ainsi que leurs apports à eux. Alors chaque responsable adresse une demande attestant sa volonté d'acquérir une latrine et sa participation au projet.



Séance de travail sur la construction des latrines avec les populations de Mouhour (Commune de Mokolo)

- S'en est suivi la signature des contrats quadripartites par les responsables de ménage qui sont intéressés par l'acquisition d'une latrine. Chaque chef de ménage est appelé à signer un contrat

quadripartite qui a pour objet de préciser les conditions d'intervention et de collaboration des parties pour la construction de la latrine. Le ménage étant l'un des parties entre autres avec le maçon, la commune et le prestataire de service, il est appelé à respecter un certain nombre de conditions qui lui incombent telles que :

- Choisir l'emplacement pour la construction de sa latrine ;
- Creuser la fosse de la latrine et la stabiliser le cas échéant ;
- Apporter du sable, du gravier et de l'eau ;
- Aider les maçons dans leur travail ;
- Construire la superstructure (cabinet)

Zone	Département	Communes	Latrines ménagères à faire construire	Contrats signées
2	Mayo Tsanaga	MOKOLO	2 488	2488
		KOZA	882	882
TOTAL			3 370	3 370

- Après signature du contrat, chaque ménage est appelé à mobiliser les apports en nature (sable, gravier) ainsi que de creuser sa fosse selon les normes requis et qui figure dans les manuels d'exécution du projet. Pour respecter ces normes, chaque ménage est libre de choisir le site et est conseillé par un maçon ou le technicien de l'ONG



Fosses creusées par les ménages

- Quant à la construction proprement dite, la première activité a été le recrutement des techniciens de suivi des travaux ainsi que des maçons. Le projet a formé des maçons pour la construction des latrines dans chaque commune et l'ONG avec l'appui des Maires et PFC a tenu plusieurs réunions avec ces maçons pour s'accorder sur le travail à faire ainsi et la stratégie à adopter qui était de soit de travailler en groupe dans les localités où il y a plus de 60 latrines à construire, soit de un seul dans les localités à moins de 60 latrines à construire
- Ensuite s'en est suivi l'enlèvement et la livraison des matériaux de construction dans les ménages. Au fait l'AAEDC a opté de tisser les grilles sur place à Maroua et de construire les dalles dans chaque ménage ; afin

d'être sur la liste, le ménage doit au préalable avoir déjà signé un contrat quadripartite, avoir mobilisé le sable et gravier, et enfin avoir creusé ou est entrain de creuser sa fosse



Acheminement et distribution des matériaux aux ménages

- Enfin la construction des latrines ceci en commençant par le tissage des grilles, coulage des dalles, ensuite suit la stabilisation de la fosse par les ménages et la pose de la dalle. Quant à la pose des carreaux, elle est faite soit directement sur la dalle déjà posé soit sur la dalle non encore posé sur la fosse. Enfin suivra la construction de la superstructure par les ménages et la pose du tuyau d'évacuation.



Tissage des grilles



Coulage d'une dalle



Pause des carreaux



Stabilisation de la fosse



Pause tuyau de ventilation et construction de la superstructure



- Tous ces activités seront capitalisées par la géolocalisation qui consistera d'identifier et de mettre en ligne l'existence de ces ouvrages via un logiciel, ceci dans le but d'avoir une base de données qui va permettre à tout un chacun d'être à mesure de voir les efforts fournis par tout un chacun qui aura participé au projet



04 différents types de latrine selon les moyens que disposent les populations



Zone	Département	Communes	Latrines ménagères à faire construire	Résultats cumulés au mois de Juin 2017						
				Fosses creusées	Dalles construites	Dalles posées	Dalles carrelées	superstructures construites	tuyaux de ventilation posés	nombre de latrines réceptionnées
2	MAYO TSANAGA	MOKOLO	2 488	2 519	2519	2 627	2633	391	2633	2633
		KOZA	882	800	800	729	624	129	624	624
TOTAL			3 370	3519	3519	3356	3257	520	3257	3257

4. Tenue des rencontres avec l'UEP

Durant le mois, l'AAEDC a pris part à toutes les réunions bimensuelles initiées et organisées par l'EA.

S'agissant des rencontres bimensuelles, l'organisation a eu à présenter :

- L'état de la mise en œuvre des résolutions et des recommandations la concernant prises à la rencontre précédente ;

- Les résultats atteints au regard des résultats escomptés ;
- Le taux de consommation financière et du délai ;
- Les difficultés rencontrées et les solutions apportées ou envisagées ;
- Le plan de travail pour la suite des activités.

5. Formation en continue des Points Focaux

La formation du point focal commune est continue. Elle est conditionnée par les descentes qu'il effectue quotidiennement avec les superviseurs pour le suivi des activités de terrain ainsi que de la supervision des ARCs. Cette approche lui permettra de s'approprier toutes les techniques de sensibilisation sur les différents thèmes ainsi qu'à la mise en confiance des bénéficiaires quant à la suite du projet

V. SUIVI DU CADRE DES RESULTATS

a. Difficultés et propositions

La réalisation des activités a rencontré quelques difficultés majeures telles que :

✓ Le manque d'eau pour la construction des superstructures

La majorité des villages des deux communes puisent soit dans les forages (dont le ratio de litres d'eau par personnes en cette période est (50 litres/jour), soit dans les lits des mayo qui ont déjà tarié



Image illustrative du manque d'eau dans la région de l'extrême nord

✓ **La faible adhésion des ménages à la construction des superstructures**

Une lettre récemment initiée par l'UEP aux Gouverneur, Préfets et Sous-préfets de la zone du projet aux augures répressifs semblent amener les ménages à s'activer à la construction des superstructures.

✓ **L'accès très difficile aux villages pour l'acheminement des matériels et des matériaux de construction**

Vu le relief et l'état des routes, l'acheminement des matériaux a été difficile, il nous a été souvent donné de transporter les matériaux par des tricycles ou simplement des motos. Ce système de transport bien que nous permettant de déposer les matériaux à disposition des ménages, nous a perdu énormément de temps étant donné le volume des quantités et aussi les distance à parcourir.

✓ **Le refus des certains ménages à stabiliser la fosse pour la pose des dalles**

Plusieurs ménages trainent depuis des mois stabiliser les fosses pour la poser les dalles. Ils y a eu des séances de sensibilisation avec l'appui des points focaux et souvent ils nous a été de transporter et de donner ces dalles déjà fabriquer à d'autres ménages qui ne figurait pas dans nos listes initiales ; ceci par la signature des nouveaux contrats tripartites.

VI. CONCLUSION

Durant ce projet, suite à la disponibilité des matériaux (ciments et fer) dans les communes, l'engouement était grande et chaque ménage à manifester sa volonté en réclamant son contrat pour l'acquisition d'une latrine, voire même de plusieurs latrines. Néanmoins, d'autres localités qui ne sont pas encore touchés par la disponibilité de ces matériaux (ciments, fer) s'impatientent. Alors l'AAEDC, par des campagnes de sensibilisation (porte à porte et diffusion radio) tente de calmer ces populations afin qu'ils sachent que chaque ménage qui aura signé un contrat sera satisfait tout en tenant compte des objectifs à atteindre quant au nombre des latrines à construire par commune. Nous pouvons aussi noter les progrès sensibles dans la construction des latrines, à savoir :

- l'identification des ménages bénéficiaires des appuis en matériels prévus par le Projet SAN-CAM ;
- la promotion du model de la fosse de la latrine retenue par l'UEP auprès des ménages sensibilisés ;
- l'organisation des séances d'explication des termes du contrat retenu pour la construction des latrines et à sa signature ;
- la comptabilisation des fosses creusées conformément au model retenu par le Projet ;
- la construction des dalles.

VII. CONSOMMATION FINANCIERE ET DU DELAI

Le montant total HT du contrat de base + avenants s'élève la somme de 158 336 700 F CFA. A ce jour, l'AAEDC a perçu la somme de 147 928 700 F CFA soit 93,43 % de la consommation totale.

1.1 RECAPITULATIF DES RESULTATS AU 30 JUIN 2017

N°	Activités	Principales taches	30 Sept. 2016		Résultats attendus au 30 Juin 2017		Total	Résultats obtenus cumulés au 30/06/2017		Total au 30 Juin 2017	% par rapport aux résultats à atteindre	ECART	
					MOKOLO	KOZA		MOKOLO	KOZA			MOKOLO	KOZA
1	Sensibilisation des ménages et la sensibilisation de masse	Sensibilisation et éducation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les ménages à travers le porte à porte	30 Sept. 2016	Masculin	16 100	3717	19 817	18 153	4 238	22 391	113%	2 053	521
				Féminin	18 900	4 363	23 263	20 295	4 901	25 196	108%	1 395	538
				Total	35 000	8080	43 080	38 448	9 139	47 587	110%	3 448	1 059
		Sensibilisation et éducation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les lieux publics	30 Sept. 2016	Masculin	6440	3092	9532	7 766	3 400	11 166	144%	1 326	308
				Féminin	7560	3628	11188	6 741	3 605	10 346	153%	-819	-23
				Total	14000	6720	20720	14 507	7 005	21 512	148%	507	285
		Sensibilisation et éducation des femmes sur l' hygiène menstruelle dans les formations sanitaires	30 Sept. 2016		2 500	300	2 800	1045	230	1 275	45%	- 1 455	-70
	Total				51 500	15 100	66 600	54 000	16 374	70 374	106%	1 679	3 055
2	Renforcement des capacités	Initiation des points Focaux Communaux aux techniques de sensibilisation des ménages	Juin-16		1	1	2	1	1	2	100%		
		Initiation des Relais Communautaires aux techniques de sensibilisation des ménages	mai-16		0	0	0	15	08	23			
		Formation des Enseignants aux modules de formation à dispenser	Juin-16		70	0	70	84	0	84	120%	+ 14	0
	Total												

**Rapport Final des activités pour conduire les campagnes de promotion et d'éducation en matière d'hygiène, de supervision du programme de latrines familiales et assistance technique
pour des municipalités : Juin 2017**

N°	Activités	Principales taches	30 Juin 2017		Résultats attendus au 30 Juin 2017		Total	Résultats obtenus cumulés au 30/06/2017		Total au 30 Juin 2017	% par rapport aux résultats à atteindre	ECART	
					MOKOLO	KOZA		MOKOLO	KOZA			MOKOLO	KOZA
3	Sensibilisation des écoles primaires	Comptabilisation des effectifs des élèves formés par les enseignants	Sept-16		2 100	0	2100	2 811	0	2811	134%	+711	0
4	Construction des latrines familiales	Sélection des ménages bénéficiaires	Nov-16		2488	882	3370	2488	882	3370	100%	0	0
		Signatures des contrats entre les ménages et maçons	Mars-17		2488	882	3370	2488	882	3370	100%	0	0
		Réception des latrines	Juin-17		2488	882	3370	2633	624	3257	96,6 %	+145	-258
	Total												
5	Relation avec l'UEP	Participation aux réunions bimensuelles	Chaque 2 semaine		2		40	24		40	100%	0	
		Participations aux réunions trimestrielles de Suivi	Chaque trois mois		4		4	2		2	50%	-2	
		Fourniture du rapport mensuel	10 de chaque mois		20		20	20		20	100%	0	
		Fourniture du rapport trimestriel	Chaque trois mois		5		5	5		5	100%	0	
		Fourniture du rapport final	Au 31 Octobre		1		1	0		0	0%	-1	

2. CADRE DE SUIVI DES INDICATEURS CLES DU PROJET

N° d'ordre	Indicateur de résultats		Résultats attendus au 30 Juin 2017		Résultats obtenu 30 Juin 2017		Taux d'exécution cumulé 30 Juin 2017	
			MOKOLO	KOZA	MOKOLO	KOZA	MOKOLO	KOZA
1	Nombre de personnes sensibilisées aux problèmes d'hygiène liés à l'assainissement au niveau des ménages avec distinction du sexe ;	Masculin	23 690	6 946	25 919	13 377	109%	193%
		Féminin	27 810	8 154	27 036	8 506	97%	104%
		Total	51 500	15 100	52 955	21 883	103%	145%
2	Nombre d'enseignants formés sur les modules de formation à dispenser par eux	Masculin	70	0	84	0	120%	
3	Nombre d'élèves sensibilisés par leurs enseignants;		2100	0	2811	0	134%	0
4	Nombre de Points Focaux Communaux participant aux activités du Projet ;		1	1	1	1	100%	100%
5	Nombre de Relais Communautaires formés aux techniques d'animation et participants aux sensibilisations		0	0	15	8		
6	Nombre d'homme-heure de formation atteints par les diverses formations ;		125	55	145	31	116%	56%
	Nombre de ménages ayant construit une latrine améliorée grâce au projet.		2488	882	2633	624	106%	71%
7	Nombre de personne ayant bénéficiaires des latrines familiales (= nombre de ménages multiplié par 7,09 personnes)		17639	6253	18667	4424	106%	71%

a. Mise à jour du chronogramme général

ACTIONS	ACTIVITES	PERIODE																	
		2015			2016										2017				
		Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars
Sensibilisation des ménages et la sensibilisation de masse	Information des autorités administratives																		
	Information des autorités traditionnelles et leaders d'opinions																		
	Information des responsables de la santé (Médecin du district et Chefs des aires de santé)																		
	Sensibilisation et éducation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les ménages à travers le porte à porte																		
	Sensibilisation et éducation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les lieux publics																		
	Sensibilisation des élèves																		
	Sensibilisation et éducation des femmes sur l'hygiène menstruelle dans les formations sanitaires et les rencontres des organisations féminines																		
RENFORCEMENT DES CAPACITES	Points Focaux Communaux																		
	Conseillers Communaux																		
	Enseignants																		
CONSTRUCTION DES LATRINES	Sélection des ménages bénéficiaires																		
	Signatures des contrats entre les ménages et maçons																		
	Formation des ménages à la construction des superstructures des latrines																		
	Transport des matériaux sur les sites																		
	Suivi des travaux de construction des latrines																		
	Réception des latrines																		
	Païement des maçons																		
Les relations avec l'UEP	Tenues des réunions bihebdomadaires																		
	Tenues de réunions trimestrielles de Suivi																		
	Fourniture du rapport mensuel																		
	Fourniture du rapport trimestriel																		
	Fourniture du rapport Final																		

ANNEXE

Annexe 1 : Cadre des résultats et activités cumulés au 30 Juin 2017

Zone	Département	Communes	Nombre de personnes à sensibiliser	Nombre de personnes sensibilisées	Ecoles	Nombre d'écoles touchées	Enseignants à former	Nombre d'enseignants formés	Elèves à sensibiliser	Nombre d'élèves sensibilisés au 30 Novembre 2016	Nombre d'APE formés	Points Focaux Communaux à mobiliser
2	Mayo Tsanaga	MOKOLO	51500	54 000	158	24	70	84	2100	2 811	15	1
		KOZA	15100	16 374	34	0	0	0	0	0	0	1